

# Vesi- ja viemärlaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvedolomake

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen  
Kopio annetaan vesi- ja viemärlaitteistoiden loppukatselmuksessa

  


Rakennuslupa- tai Lupapiste-tunnus		
Osoite	Toimenpide	
Rakennushankkeeseen ryhtyvä		puh.
KVV-suunnittelija		puh.
KVV-työnjohtaja ulkopuoliset asennukset		puh.
KVV-työnjohtaja sisäpuoliset asennukset		puh.
KVV-työnjohtaja rajattu vastuualue		puh.
<b>Työvaihetarkastus / Vastuhenkilö</b> (*lisätietoa ja ohjeet vesi- ja viemärlaitteistot -opas / talotekniikkainfo.fi)	pvm.	<b>Varmennusmerkintä</b> Allekirjoitus
<b>KVV-töiden aloitusvalmius:</b> rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>KVV-aloituskokous pidetty</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Ulkopuoliset viemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö)</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Jäte- ja hulevesikaivot tarkastettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi)</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Pumppaamot ja erottimet viritetty ja tarkastettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Jätevesilaitteiston tiiviys todettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys todettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Vesilaitteiston tiiviys todettu (paine-ko)</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Vesilaitteisto ja poresuuttimet huuhdeltu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Käyttöveden kiertojohdon virtaamat säädetty</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat mitattu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Lämpimän käyttöveden odotusaika mitattu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>*Vesimittareiden toiminta tarkastettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Äänitasomittaukset suoritettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
<b>Muutokset energiaselvitykseen esitetty pääsuunnittelijalle</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
<b>Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen luovutettu</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
<b>KVV-työ suunnitelmien mukainen ja käyttöön otettavissa</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>KVV-loppukatselmus osittainen (käyttöönotto) pidettävissä</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
<b>KVV-loppukatselmus pidettävissä</b> Vastuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Huomautukset		

# Ilmanvaihtolaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvedolomake

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen  
Kopio annetaan ilmanvaihtolaitteistoiden loppukatselmuksessa


Rakennuslupa- tai Lupapiste-tunnus		
Osoite	Toimenpide	
Rakennushankkeeseen ryhtyvä		puh.
IV-suunnittelija		puh.
IV-työnjohtaja		puh.
IV-työnjohtaja rajattu vastuualue		puh.
<b>Työvaihetarkastus / Vastuuhenkilö</b>	pvm.	<b>Varmennusmerkintä</b> Allekirjoitus
<b>IV-töiden aloitusvalmius:</b> rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-aloituskokous pidetty</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Kanaviston asennukset tarkastettu (kannake, liitos, puhdistettavuus)</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Ilmanvaihtolaitteiston tiiviys todettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Palopeltien asennus tarkastettu ja asennustodistukset tehty</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Lämpö- ja paloeristyksen tarkastettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-järjestelmän puhdistettavuus tarkastettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-järjestelmän puhtaus tarkastettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Ilmanvaihton päätelaitteet tarkastettu (tulo- ja poistoventtiilit)</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Ilmamaarat mitattu ja säädetty (pöytäkirja)</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-järjestelmän ominaissähköteho (SFP-luku) mitattu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Ilmanvaihto tuotteiden kelpoisuus tarkastettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Äänitasomittaukset suoritettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
<b>Muutokset energiaselvitykseen esitetty pääsuunnittelijalle</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
<b>Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen luovutettu</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
<b>IV-työ suunnitelmien mukainen ja käyttöön otettavissa</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-loppukatselmus osittainen (käyttöönotto) pidettävissä</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
<b>IV-loppukatselmus pidettävissä</b>		
Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Huomautukset		